

Referensnr: OVK-2024-RÅKAN 2-OM	A
Plats för stämpel	

Besiktningsprotokoll

Funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) enligt
PBL (SFS 2010:900), PBF (SFS 2011:338),
BFS 2011:16 OVK 1 - BFS 2023:4 OVK 4.

Fastighet/Byggnad

Fastighetsbeteckning	Byggnadsnamn	Byggnadsnr	BRA	Antal LGH	Antal LOK
RÅKAN 2	Cederblad & Co				
Adress					
Simrishamnsvägen 39, 27336 Tomelilla					
Byggnadsägare		Adress			
Ekonomihuset på Österlen AB		Björnstjernegatan 12B, 271 39 Ystad			
OVK-ansvarig		Telefonnr	E-post		
Lars Tjärnehov		070-5132090	tjarnehov@gmail.com		


Ingår samtliga ventilationssystem i denna besiktning: Ja

Allmänt omdöme/Kommentarer - AFS 2020:1 och FoHMFS 2014:18 bör uppfyllas

Efterkontroll av OVK Besiktning

Besiktningsutlåtande (+ sammanställning av system inom byggnaden)

Systemnr	Besiktnings-kategori	Besiktnings-datum	Besiktnings-resultat	Nästa ordinarie bes. datum	Verksamhet	Byggnorm
TA/FA1	2	2024-08-14	Godkänd	2027-05-05	Kontor	NR 1

Funktionskontrollant	Telefonnummer	E-post	
Jörgen Lantz (4770)	0417-18738	jorgen.lantz@bravida.se	
Företag	Postadress	Postnummer	Postort
Bravida Sverige AB	Industrigatan 1	27335	Tomelilla
Behörighet	Giltighetstid	Datum och signatur	
K	2028-06-07	2024-08-14 	
Certifikatnummer	Certifikatorganisation		
SCO623-13	RISE		



Protokoll OVK

Obligatorisk ventilationskontroll

Fastighet/Byggnad/System

Systemnr TA/FA1	Besiktningssk. 2	Uppdragstyp Ombesiktning	Föregående bes. datum 2024-04-17	Besiktningdatum 2024-08-14
Fastighetsbeteckning RÅKAN 2	Byggnadsnamn Cederblad & Co	Byggnadsnr	Signatur 	
Verksamhet Kontor	Adress Simrishamnsvägen 39			

Systemtillhörighet

Fläkt TA/FA1	Fläkttyp FTX	Mätmetod	Märkeffekt (kW) 3x2	SFPv - Normaldrift	Drifttimmar/vecka 168	
Proj. flöde (l/s) 1400/1385	Uppmätt flöde (l/s)	Renblåsning Pa	Pk Pa Utluft	Pk Pa Tilluft	Pk Pa Frånluft	Pk Pa Avluft
Installationsår 1990	Fabrikat PM-Luft	Typ			VVX Korsväxlare	
Placering Källare /Uc		Betjäna Kontor				

Anmärkningar (Utfall: 0 = Kommentar, 1 = Bör åtgärdas, 2 = Skall åtgärdas.)

Position	Anmärkning	Utfall
----------	------------	--------

Energibesparande förslag

Utbyte till ett nyare effektivare aggregat med tryckstyrning.

Luftflödesprotokoll OVK

Obligatorisk ventilationskontroll

Fastighet/Byggnad/System

Systemnr TA/FA1	Besiktningskategori 2	Verksamhet Kontor	
Fastighetsbeteckning RÅKAN 2	Byggnadsnamn Cederblad & Co	Byggnadsnr	Adress Simrishamnsvägen 39
Ritning	Besiktningsdatum 2024-08-14	Flödesenhet l/s	Aggregatbeteckning TA/FA1

Luftflöden

Rumsnr	Benämning	Projekterad tilluft	Uppmätt tilluft	% av tilluft	Mätmetod tilluft	Projekterad frånluft	Uppmätt frånluft	% av frånluft	Mätmetod frånluft	Notering
012	Wc					15	13	87	ET2	
011	Wc					15	12	80	ET2	
114	Kontor	20	20	100	ST3	22	22	100	ET2	
133	Konf.rum (Forcerad)	100	86	86		100	82	82	ET2	
133	Konf.rum (Normal)	25	32	128	ST3	25	33	132	ET2	
132	Kontor	25	23	92	ST3	27	27	100	ET2	
131	Kontor	25	22	88	ST3	27	22	81	ET2	
130	Kontor	20	20	100	ST3	22	22	100	ET2	
128	Lunchrum	140	131	94	ST3	140	128	91	ET2	
125	Rwc					15	15	100	ET2	
123	Chef/Kont	40	39	98	ST3	42	42	100	ET2	
122	Entré	62	63	102	ST3					
120B	Kontor	25	25	100	ST3	27	28	104	ET2	
120A	Kontor	25	24	96	ST3	27	25	93	ET2	
118	Kontor	20	19	95	ST3	22	20	91	ET2	
117	Kontor	20	21	105	ST3	22	21	95	ET2	
116	Kontor	25	27	108	ST3	27	27	100	ET2	
107	Reception	20	22	110	ST3	22	20	91	ET2	
106	Post/kopiatorrum	25	21	84	ST3	27	27	100	ET2	
105	Kontor	20	18	90	ST3	22	20	91	ET2	
104	Kontor	20	21	105	ST3	22	20	91	ET2	
103	Kontor	25	22	88	ST3	27	26	96	ET2	

Anmärkningar

Mättekniker och signatur

Teddy Johansson

Mätmetoder: ST = Tilluftsdon, ET = Frånluftsdon, ID = Luftflöden i kanal

Mätmetoder enligt SS-EN 16211:2015 (Sv): ID = Kanal. ST = Tilluftsdon. ET = Frånluftsdon.

ID1 = Punktväs hastighetsmätning med prandlrör. ID2 = Punktväs hastighetsmätning med varmrådsanemometer. ID3 = Fasta flödesmättdon.

ID4 = Spårgas. ST1 = Mätning av referenstryck. ST2 = Mätning med tätslutande mätpåse. ST3 = Mätning med stös.

ET1 = Mätning av referenstryck. ET2 = Mätning med stös.

Enligt T22 1998: B1 = Punktväs mätning med varmrådsanemometer på rektangulära galler.

För noggrannare angivning av mätmetoden hänvisas till respektive mätstandard.



INTYG

Funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) enligt PBL (SFS 2010:900), PBF (SFS 2011:338),
BFS OVK 1 2011:16 OVK 1 - BFS 2023:4 OVK 4 har utförts i denna byggnad.

Fastighetsbeteckning		Adress			
RÅKAN 2		Simrishamnsvägen 39			
Byggnadsnamn		Byggnadsnr	Referensnr		
Cederblad & Co			OVK-2024-RÅKAN 2-OM		
Funktionskontrollant		Företag			
Jörgen Lantz (4770)		Bravida Sverige AB			
Behörighet		Övrigt			
K					
Systemnr	Besiktningss- resultat	Besiktningss- datum	Nästa ordinarie besiktningssdatum	Verksamhet	Byggnorm
TA/FAI	Godkänd	2024-08-14	2027-05-05	Kontor	NR 1

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare
och hos kommunens byggnadsnämnd.

Tomelilla kommun
27380, TOMELILLA

Signatur
