

Besiktningsprotokoll

Referensnummer	Systemnummer	
L118207	S	B1

Obligatorisk Ventilationskontroll

B1	Fastighetsbeteckning	Internt byggnadsnr	Systemtyp	Bes kat(0-2)	Resultat
	Napoleon 6		S	2	G

Fläktar och aggregat som ingår i det samhörande systemet

B2	Systemdel	Fläkttyp	Inst.år	Placering	Proj.flöde	Uppmätt flöde	Betjäna
1	Självdreg						Lägenheter
2							
3							
4							
5							

B3

1	Handlingar	Pos	Anmärkningar		Utfall
1.1	☐ Ritningar	1.3	Föregående OVK-protokoll saknas, inte utförd på många år.		0
1.2	☐ DU-instruktioner				
1.3	☒ Föregående OVK-protokoll		Paxfläkt i badrum bör inte ha backspjäll då självdraget inte fungerar när fläkten är avstängd.		1
1.4	☐ Proj. värden/luftflödesprotokoll				
1.5	☐ Övrigt		Paxfläkt i badrum bör gå på kontinuerlig drift med ett grundflöde och förkering på fukt.		1
2	Föroreningar	3.6			
2.1	☐ Uteluftskanal		Lgh 1101,0901 Samtliga friskluftsventiler bör vara öppnade		1
2.2	☐ Filterdel	3.9			
2.3	☐ Batterier	3.10	Lgh 1003 Använder luftkonditionering som gör att ventilationen inte går som den ska (blir tilluft i Wc)		0
2.4	☐ VVX				
2.5	☐ Fläktdel				
2.6	☐ Kanaler				
2.7	☐ Don				
2.8	☐ Rensningsmöjligheter				
2.9	☐ Fläktrum				
2.10	☐ Övrigt				
3	Funktioner				
3.1	☐ Filterdel				
3.2	☐ Batterier				
3.3	☐ VVX				
3.4	☐ Spjäll				
3.5	☐ Styr/Regler/Övervakning				
3.6	☒ Fläktar				
3.7	☒ Luftflöden				
3.8	☐ Kanaler	Möjliga energibesparande åtgärder i systemet			
3.9	☒ Don				
3.10	☒ Övrigt				
4	Klimat				
4.1	☐ Temperatur				
4.2	☐ Odör				
4.3	☐ Drag				
4.4	☐ Ljud				
4.5	☐ Brukarsynpunkter				
4.6	☐ Övrigt				
	Uppdragstyp	Bilagor	Bil. Beteckn.	Besiktning	Datum
	☐ 1:a besiktning	☐ C: Anmärkning		Förra besiktn	
	☒ Återkommande besiktning	☐ D: Åtgärder		Denna besiktn	2025-08-29
	☐ Ombesiktning	☒ L: Flöde/Driftid/Effekt	L1	Nästa besiktn	2031-08-29
	☐ Utökad kontroll	☐ E: Aggregatprot		Ombesiktn	
	☐ Egenkontroll	☒ Intyg		Underskrift	

ömanGRUPPEN				PROJEKTNAMN OCH ANLÄGGNING										Datum : 2025-08-29	Blad: L1	
Solåsvägen 7D, 553 03 Jönköping				Kv. Napoleon 6 Tabergsgatan 16 553 38 Jönköping										Mättekniker: Projektnummer : Ritningsnr:	Mikael Lundin L118207	
Rumsnummer / Rumsnamn				T I L L U F T										F R Å N L U F T		
Tilluft	Våning	Lgh	Domtyp	Spält-öppn/k.fakt.	Mätmetod	Mättryck vid don Pa Uppm.	Luftflöde l/s Beräkn. Uppm.	Domtyp	Spält-öppn/k.fakt.	Mätmetod	Mättryck vid don Pa Uppm.	Luftflöde l/s Beräkn. Uppm.	Anmärkning			
Sovrum	B 1001	Kök	Ventil													
Sovrum	B 1001	Badrum	Ventil					Fläkt					Ok			
Sovrum	B 1001		Ventil x3					Paxfläkt					Ok			
													Backspjäll bör tas bort och fläkt bör gå konstant			
Sovrum	1	Kök	Ventil										Ok			
Sovrum	1	Badrum	Ventil					Fläkt					Ok			
Sovrum	1		Ventil					Paxfläkt					Backspjäll bör tas bort och fläkt bör gå konstant			
Sovrum	K 0901	Kök	Ventil					Stängd					Ok			
	K 0901	Badrum						Ventil					Ok			
	B 1002/1003	Kök														
	B 1002/1003	Wc						Fläkt					Ok			
Sovrum	B 1002		Ventil					Ventil					Ok			
Sovrum	B 1003		Ventil													
Sovrum	1	Kök	Ventil					Paxfläkt					Fläkt bör gå konstant			
	1	Badrum						Ventil					Ok			
Vardagsrum	2	Kök	Vårdingsfönster													
Sovrum	2	Badrum	Ventil					Fläkt					Ok			
Sovrum	2		Ventil					Ventil					Ok			
								Ok								

INTYG



Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)
enligt BFS 2011:16, OVK 1, har utförts i denna byggnad

Fastighetsbeteckning		Adress	
Napoleon 6		Tabergsgatan 16	
Internt byggnadsnamn			
Systemnr			
Självdrag			
Besiktningssman	Besiktningdatum	Ort, Datum för underskrift	
Mikael Lundin	2025-08-29	Jönköping 2025-09-01	
Resultat av kontrollen	Nästa besiktning datum	Namnteckning	
G	2031-08-29		
Företag	Behörighetsnivå	Cert.organ	Cert.nr
Ömangruppen	Riksbehörighet K	Kiwa	6720

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd

Anm.

Detta intyg anslås av byggnadsägaren på väl synlig plats i byggnaden