



System: TA1/FA1 -	Ansvarig:
Ägare:	Ordernummer: 446 397

B1

Juridisk beteckning	Fastighet/Byggnad	Inst.dat.	Omb.dat.
HALMSTAD HARPLINGE 5:4	Harplingegården (fd. 37907) / 01 Huvudbyggnad		2016-10-17
Notering	Objektsnotering		
OVK			

B2

Verksamhet	Luftmängd	Typ	Drifttider	
Gym	225/230 l/s	FTX	00-24	3 år
Ventilationsnorm	Installerad Eleffekt (kW)	Betjäna	Nyttjandetid	SFP-värde W/(m3/s)
BBR	Tot 5096W TF/FF2x448W	Gym	Div	

B3

Besiktningspunkter

- 1 DOKUMENTATION
 - 1.1 Ritningar
 - 1.2 Driftsinstruktioner
- 2 KANALSYSTEM
 - 2.1 Luftintag
 - 2.2 Aggregatslutning
 - 2.3 Otätheter kanalsystem
 - 2.4 Smuts i kanal
 - 2.5 Kortslutning uteluft/avluf
 - 2.6 Avluftöppning
- 3 FLÄKTRUM/VIND
 - 3.1 Åtkomlighet
 - 3.2 Belysning
 - 3.3 Avlopp
- 4 FLÄKTAGGREGAT
 - 4.1 Ljud/vibrationer
 - 4.2 Frontluckor
 - 4.3 Filter
 - 4.4 Fläktar
 - 4.5 Fläktrem
 - 4.6 Återluft
 - 4.7 VVX-Funktion
 - 4.8 Färsnitsning
 - 4.9 Spjällfunktion
 - 4.10 Dränering
- 5 STYR OCH REGLER
 - 5.1 Manöver
 - 5.2 Styrning
 - 5.3 Brand
 - 5.4 Reglering
 - 5.5 Larm
 - 5.6 Indikering
 - 5.7 Inställningsvärden
 - 5.8 Drifttider
- 6 LÄGENHET/LOKAL
 - 6.1 Uteluftdon
 - 6.2 Ersättningsluft
 - 6.3 Överluft
 - 6.4 Tilluftdon
 - 6.5 Frånluftdon
 - 6.6 Spiskåpa
 - 6.7 Spisfläkt
 - 6.8 Verksamhet
- 7 PROVNINGAR
 - 7.1 Totalluftflöde
 - 7.2 Delluftflöde
 - 7.3 Tilluftstemperatur
 - 7.4 ntvvx vid t ute grader
 - 7.5 Celcius
 - 7.6 Relativ fuktighet
 - 7.6 Ljudnivå
- 8 ÖVRIGT
 - 8.1 Fuktskador
 - 8.2 Övriga iakttagelser
 - 8.3 Brukarsynpunkter

Pos Anmärkning: (1: bör åtgärdas 2: skall åtgärdas) Utfall. Åtgärdat

1.1	Finns vid agg.	0	
1.1	Finns vid agg.	0	
1.2	Finns vid agg.	0	
1.2	Finns vid agg.	0	
7.1	Proj 225/230 l/s Mätt 191/195 l/s	0	
7.1	Proj 225/230 l/s Mätt 191/195 l/s	0	
7.2	Ok lite lågt mot proj	0	

Allmänt omdöme/energiparåtgärder:

LTS Victum 3 Inst 2016

☒ Besiktning godkänd t om 2025-04-09 ☐Föregående besiktningsdatum
2019-04-09Sakkunnig
Stig Arne BengtssonBolag
Cattagatt ConsultCert nr
0726/06Behörighet
K

AB



Halmstads Kommun

Besiktningsprotokoll - OVK



Sida 2/2

Besiktningsdatum 2022-04-22	
--------------------------------	--

INTYG

OVK

Obligatorisk Ventilationskontroll

Harplingegården (fd. 37907)

01


Huvudbyggnad

Besiktningen är utförd av:

Stig Arne Bengtsson (Cattagatt Consult AB)

med bedömning enligt nedanstående lista.

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare samt
byggnadsnämnden.


Underskrift sakkunnig

Objekt:

TA1/FA1

Senaste besikt:

2022-04-22

Godkänd t.o.m:

2025-04-09