Bohusläns VENTILATION

Besiktningsprotokoll

Funktionskontroll av ventilationssystem enligt
BFS 2011:16 OVK1

Referens nr: **2657**	**A**
Plats för stämpel	

A1 - Byggnad

Fastighetsbeteckning	Byggnadens adress	Postnr	Ort
Topelius 10	Hedegatan 21	451 52	Uddevalla
Byggnadsägaren	**Postadress**	**Postnr**	**Ort**
Owe Berglund	Talmansvägen 48	451 75	Uddevalla
Faktureringsadress	**Postadress**	**Postnr**	**Ort**
Talmansvägen 48	Talmansvägen 48	451 75	Uddevalla

Fastighetsansvarig/Förvaltare	Telefonnr	Fax / e-post
Owe Berglund	0522-89876	owebarden@hotmail.com

Internt byggnadsnamn	Internt byggnadsnr	Verksamhet	BRA i m²	Ant. Lgh	Ant. lokaler
		Lgh boende			

A2 - Besiktningsutlåtande (+ sammanställning av system inom byggnaden)

Systemnr	Bes.kat.	Besiktningsdatum	Besiktnings resultat	Ombesiktning datum	Nästa ordinarie besiktningsdatum	Bilaga (B-sida)	Notering
S	2	2022-03-01	G	-	2028-03-01	B	

Ingår samtliga ventilationssystem för byggnaden i denna besiktning.

A3 - Allmänt omdöme, kommentarer, uppgifter om besiktningsman.

Förstärkt självdrag med pax i WC

Besiktningsman	Telefon nr	Fax / e-post
Pontus V Larsson	072-4668651	pontus@bohusventilation.se

Företag	Postadress	Postnr	Ort
Bohusläns Ventilation AB	Kurödsvägen 22 C	561 55	Uddevalla

Certifieringsorgan	Cert.nummer	Giltighetstid	Behörighetsnivå
KIWA	9104	2026-05-02	K

Ort, Datum för underskrift	Namnteckning
2022-03-04	

Besiktningsprotokoll

Obligatorisk Ventilationskontroll

Referensnummer	Systemnummer	
2657	S	B

B1

Fastighetsbeteckning	Internt byggnadsnr	Systemtyp	Bes kat(0-2)	Resultat
Topelius 10	21	S	2	G

Fläktar och aggregat som ingår i det samhörande systemet

B2

	Systemdel	Fläkttyp	Inst.år	Placering	Proj.flöde	Uppmätt flöde	Betjänar
1	S+pax	-	-	-	-	L1	
2							
3							
4							
5							

B3

		1 Handlingar	Pos	Anmärkningar	Utfall
1.1	x	Ritningar			
1.2		DU-instruktioner	2.6	Viss smuts i kanalsystem, rensning rekomenderas	0
1.3		Föregående OVK-protokoll			
1.4		Proj. värden/luftflödesprotokoll	1.1	Ritningar saknas	
1.5		Övrigt			
2		**Föroreningar**			
2.1		Uteluftskanal			
2.2		Filterdel			
2.3		Batterier			
2.4		VVX			
2.5		Fläktdel			
2.6	x	Kanaler			
2.7		Don			
2.8		Rensningsmöjligheter			
2.9		Fläktrum			
2.10		Övrigt			
3		**Funktioner**			
3.1		Filterdel			
3.2		Batterier			
3.3		VVX			
3.4		Spjäll			
3.5		Styr/Regler/Övervakning			
3.6		Fläktar			
3.7		Luftflöden			
3.8		Kanaler			
3.9		Don			
3.10		Övrigt			
4		**Klimat**			
4.1		Temperatur			
4.2		Odör			
4.3		Drag			
4.4		Ljud			
4.5		Brukarsynpunkter			
4.6		Övrigt			

Möjliga energibesparande åtgärder i systemet

	Uppdragstyp
	1:a besiktning
x	Återkommande besiktning
	Ombesiktning
	Utökad kontroll
	Egenkontroll

Bilagor	Bil. Beteckn.
C: Anmärkning	B
D: Åtgärder	B
L: Flöde/Driftid/Effekt	L
E: Aggregatprot	-
Intyg	X

Besiktning	Datum
Förra besiktn	20
Denna besiktn	3/1/22
Nästa besiktn	2028-03-01
Ombesiktn	-

Underskrift

Luftflöde
Driftstider/Märkeffekt

Referensnummer	Systemnummer	
2657	**S**	**L1**

L1

Fastighetsbeteckning	Byggnadsnamn	Byggnadsnr	Sidnr.
Topelius 10			1

Aggregatbenämning		Ritning	Flödesenhet	Datum
S		Sakans	l/s x	3/1/22

Driftstider	Märkeffekter
-	-

L2

	Rum. nr.	Benämning	Projekterad Tilluft	Uppmätt Tilluft	% av proj Tilluft	Mät-metod	Projekterad Frånluft	Uppmätt Frånluft	% avproj Frånluft	Mät-metod	Anm.
1	1201	Kök						15			Forcerat
2		WC						48			Pax
3	1101	Kök						52			
4		Wc						12			Pax
5	1102	Wc						10			Pax
6		kök						-			
7	1103	wc						10			Pax
8		kök						46			
9	1002	wc						11			Pax
10		kök						41			
11	1001	WC						12			Pax
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											

Anm.

Mättekniker

Pontus V Larsson

Namnteckning

Mätmetod: A=Kanal, B=Frånluft, C=Tilluft

1 = A1, Punktvis hast.mätn.m prandtlrör
2 = A2, Fasta flödesmätdon
3 = A3, Punktvis hastmätn m varmtrådsanemometer
4 = A4, Spårgasmätning
5 = B1, Punktvis mätn m varmtrådsanemo rekt galler
6 = B21, Tryckfallsmätning med sond
7 = B22, Tryckfallsmätning med fast mätuttag
8 = B3, Mätn. m stosförsedd anemometer
9 = C1, Mätning av referenstryck
10 = C21, Mätning m stos, direkt metod
11 = C22, Mätning m stos, indirekt metod
12 = Övrigt

INTYG

Bohusläns VENTILATION

Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)
enligt BFS 2011:16, OVK 1, har utförts i denna byggnad

Fastighetsbeteckning		Adress	
Topelius 10		Hedegatan 21	
Internt byggnadsnamn			
Hedegatan 21			
Systemnr			
S			
Besiktningsman	**Besiktningsdatum**	**Ort, Datum för underskrift**	
Pontus V Larsson	2022-03-01	3/4/22	
Resultat av kontrollen	**Nästa besiktning datum**	**Namnteckning**	
G	2028-03-01		
Företag	**Behörighetsnivå**	**Cert.organ**	**Cert.nr**
Bohusläns Ventilation AB	K	KIWA	9104

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd

Anm.

Detta intyg anslås av byggnadsägaren på väl synlig plats i byggnaden