FunkiS

Referens nr:	A
Plats för stämpel	

Besiktningsprotokoll

Funktionskontroll av ventilationssystem enligt
BFS 2011:16 OVK1

A1 - Byggnad

Fastighetsbeteckning	Byggnadens adress	Postnr	Ort
Valla 6:1	Härkevägen 1	832 96	Frösön
Byggnadsägaren	**Postadress**	**Postnr**	**Ort**
Östersunds Kommun			
Faktureringsadress	**Postadress**	**Postnr**	**Ort**
Box 705		831 28	Östersund

Fastighetsansvarig/Förvaltare	Telefonnr	Fax / e-post
Peter Gidlund		

Internt byggnadsnamn	Internt byggnadsnr	Verksamhet	BRA i m^2	Ant. Lgh	Ant. lokaler
Härke P-hem	12725	Boende	776		

A2 - Besiktningsutlåtande (+ sammanställning av system inom byggnaden)

Systemnr	Bes.kat.	Besiktningsdatum	Besiktnings resultat	Ombesiktning datum	Nästa ordinarie besiktningsdatum	Bilaga (B-sida)	Notering
	2	2012-10-10	EG		2018-10-10	B1	BABS 1946

Ingår samtliga ventilationssystem för byggnaden i denna besiktning. ☑ JA ☐ Nej

A3 - Allmänt omdöme, kommentarer, uppgifter om besiktningsman.

Byggnaden har ventilation av typ självdrag. Detta är kompletterat med 8 st pax-fläktar i duschrum
Vid mättillfället var ca + 5 grC utomhus, och 21 grC inomhus.
Byggnaden uppfördes 1949, och är utförd enligt de regler som gällde då.

Besiktningsman	Telefon nr	Fax / e-post
Jan Lennartsson	073-4607290	

Företag	Postadress	Postnr	Ort
Östersunds Kommun	Fastighet	831 82	Östersund

Certiferingsorgan	Cert.nummer	Giltighetstid	Behörighetsnivå
Swedcert	2654	2014-02-26	K

Ort, Datum för underskrift	Namnteckning
Östersund, 2012-10-10	

Besiktningsprotokoll

Referensnummer	Systemnummer	
		B1

Obligatorisk Ventilationskontroll

B1

Fastighetsbeteckning	Internt byggnadsnr	Systemtyp	Bes kat(0-2)	Resultat
Valla 6:1	12725	S	2	EG

Fläktar och aggregat som ingår i det samhörande systemet

B2

	Systemdel	Fläkttyp	Inst.år	Placering	Proj.flöde	Uppmätt flöde	Betjänar
1							
2							
3							
4							
5							

B3

1	**Handlingar**	**Pos**	**Anmärkningar**	**Utfall**
1.1	☑ Ritningar			
1.2	☐ DU-instruktioner	3.7	Självdragssystemet uppfyller inte AFS 2009:2 vad gäller frånluft och uteluft	2
1.3	☑ Föregående OVK-protokoll			
1.4	☑ Proj. värden/luftflödesprotokoll	2.6	Frånluftskanalerna är kraftigt försmutsade.	2
1.5	☐ Övrigt			
2	**Föroreningar**	3.9	Kontor och Boenderum saknar generellt uteluftsdon, och i många fall frånluftsdon.	0
2.1	☐ Uteluftskanal			
2.2	☐ Filterdel	3.7	Totalt uppmätt sjölvdragsflöde är 150 l/s för hela huset.	0
2.3	☐ Batterier			
2.4	☐ VVX			
2.5	☐ Fläktdel			
2.6	☑ Kanaler			
2.7	☑ Don			
2.8	☐ Rensningsmöjligheter			
2.9	☐ Fläktrum			
2.10	☐ Övrigt			
3	**Funktioner**			
3.1	☐ Filterdel			
3.2	☐ Batterier			
3.3	☐ VVX			
3.4	☐ Spjäll			
3.5	☐ Styr/Regler/Övervakning			
3.6	☐ Fläktar			
3.7	☑ Luftflöden			
3.8	☑ Kanaler	**Möjliga energibesparande åtgärder i systemet**		
3.9	☑ Don			
3.10	☐ Övrigt			
4	**Klimat**			
4.1	☐ Temperatur			
4.2	☐ Odör			
4.3	☐ Drag			
4.4	☐ Ljud			
4.5	☑ Brukarsynpunkter			
4.6	☐ Övrigt			

Uppdragstyp	Bilagor	Bil. Beteckn.	Besiktning	Datum
☐ 1:a besiktning	☐ C: Anmärkning		Förra besiktn	1998-04-20
☑ Återkommande besiktning	☑ D: Åtgärder		Denna besiktn	2012-10-10
☐ Ombesiktning	☑ L: Flöde/Driftid/Effekt		Nästa besiktn	2018-10-10
☐ Utökad kontroll	☐ E: Aggregatprot		Ombesiktn	
☐ Egenkontroll	☐ Intyg		Underskrift	

Åtgärdsblankett

Referensnummer	Systemnummer	D1

D1

Fastighetsbeteckning	Internt byggnadsnr	Systemtyp (S, F, FT, FTX)	Bes kat
Valla 6:1	12725	S	2

D2

	Pos	Anmärkningar	Kostnad kr
1	2.6	Utför kanalrengöring på hela systemet	
2	3.7	Ge en konsult uppdrag att undersöka möjligheten att montera fläktar på	
3		självdragsskorstenarna, för att få ut erforderligt flöde.	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			